

# Kurošlepy - kanalizace a ČOV

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po týdnech

HARMONOGRAM FINANČNÍ - po měsících

Termíny plnění v měsících	září 17				říjen 17				listopad 17				prosinec				březen 18				duben 18				květen 18				červen 18				červenec 18				srpen 18				září 18				říjen 18							
Termíny plnění po týdnech	30	31	30	30	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	51	52	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	48
SO 101 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	[Yellow bar]																																																			
Stoka A	[Yellow bar]																																																			
Stoka A-1	[Yellow bar]																																																			
Stoka A-2	[Yellow bar]																																																			
Stoka A-3	[Yellow bar]																																																			
Stoka A-4	[Yellow bar]																																																			
Stoka B	[Yellow bar]																																																			
Stoka B-1	[Yellow bar]																																																			
Stoka B-1-1	[Yellow bar]																																																			
Stoka B-2	[Yellow bar]																																																			
Stoka B-3	[Yellow bar]																																																			
Stoka C	[Yellow bar]																																																			
Stoka C-1	[Yellow bar]																																																			
Stoka D	[Yellow bar]																																																			
Výtlak na ČOV	[Yellow bar]																																																			
Výtlak C	[Yellow bar]																																																			
Výtlak D	[Yellow bar]																																																			
SO 102 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	[Yellow bar]																																																			
SO 103 ČERPACÍ STANICE	[Yellow bar]																																																			
SO 104 PŘÍPOJKY NN PRO ČS	[Yellow bar]																																																			
SO 105 PŘÍPOJKA VODY ČS 01,02,03	[Yellow bar]																																																			
SO 201 ČOV	[Yellow bar]																																																			
SO 202 PROP POTRUBÍ, VYUŠTNÍ OBJEKT	[Yellow bar]																																																			
SO 203 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ PLOCHY	[Yellow bar]																																																			
SO 204 OPLOCENÍ	[Yellow bar]																																																			
SO 205 PŘÍPOJKA NN ČOV	[Yellow bar]																																																			
SO 206 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	[Yellow bar]																																																			
PS 01 - TECHNOLOGICKO STROJNÍ ČÁST	[Yellow bar]																																																			
PS 02 ELEKTROZVODY ČOV . MAR	[Yellow bar]																																																			
PS 03 PŘENOS DAT	[Yellow bar]																																																			
VRN A OSTATNÍ NÁKLADY	[Yellow bar]																																																			
OPRAVA CEST A KOMUNIKACÍ	[Yellow bar]																																																			
	2 800 000,00 Kč				2 800 000,00 Kč				2 800 000,00 Kč				2 000 000,00 Kč				1 300 000,00 Kč				2 000 000,00 Kč				2 800 000,00 Kč				2 800 000,00 Kč				2 000 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč				1 800 000,00 Kč				162 160,00 Kč							

Celkem bez DPH 22 452 160,00 Kč

Za MBM TRADE CZ, s.r.o.

1.8.2017

Ing. Borys Moldovan, jednatel